REPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité – Travail – Progrès

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI

Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Technique

Ecole Normale Supérieure

Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)

BP. 10 963 – Tel : (+227) 20. 31. 53. 45 ou (+227) 96 26 52 50 – Fax : (+227) 20.31.58.62.

NIAMEY- NIGER

Email : ens.niger@gmail.com https://www.cea-ms4ssa.org

Statut des activités de passation des marches jusqu'au 31 décembre 2022

Le résumé des activités des plans de passation des marches de 2022 se présente dans le tableau A ci-après :

La répartition de la performance de la passation des marchés par catégorie est la suivante :

Marchés de Fournitures :

Un (01) marché planifié pour un montant de **Quatre Vingt Douze Mille Neuf cent Quarante Trois dollars américains (92 943 USD)** est en cours de passation.

Marchés de Services de consultants

Quatre (04) contrats de services de consultants **planifiés** pour un montant de **Cent Trente- et Un- Mille Six Cent Soixante Dix** dollars américain **(131 670 USD).**

Un (01) contrat est entièrement exécuté, **deux (02)** Marchés en cours de passation**, un (01)** et un **(01)** Marché reporté sur 2023.

Marchés de Services courants

Aucun marché de service n'a été planifié au cours de la gestion 2022.

Marchés de Travaux

Quatre (04) contrats planifiés pour un montant **d'un Million Quatre-vingt Huit Mille Deux Cent Trente-Cinq dollars américain (1 088 235 USD)**.

Un (01) contrat est entièrement exécuté, **Un (01)** Contrat signé et en cours d'exécution **et deux (02)** Marchés reporté sur 2023.

Évaluation globale de la performance de la passation des marchés

Sur un total de neuf (09) contrats planifiés :

Performance de la passation des marchés

- Un (01) contrat (11,11%) est totalement exécuté ;
- Deux (02) Contrats (22,22) sont signés et en cours d'exécution ;
- Trois (03) marchés (33,33%) sont en cours de passation ;
- Trois (03) marchés (33,33%) sont reportés sur 2023.

Par conséquent, **trois (03)** activités de passation de marchés, représentant environ **33,33%** des activités planifiées sont engagés, trois (03) marchés, représentant environs 33,33% des activités planifiées sont en cours de passation à la date du **31 décembre 2022**.

Les Trois (03) autres représentant 33,33% sont reportés sur l'année 2023.

Le montant total engagé est alors **883 653 USD (67,31%)** sur un montant total planifié de **1 312 848 USD.**
Le montant des contrats entièrement exécutés est de **47 676 USD (3,63%).**
Le montant total des marchés signés et en cours d'exécution est de **835 977 USD (63,68 %)** sur un montant total planifié de **1 312 848 USD.**

Table A : Résumé des activités de passation des marchés au 31 Décembre 2022

No.	Description	Contrat exécuté à 100%	Contrat signé et en cours d'exécution	Marché attribué (Précontrat)	Marché en cours de passation	Marché abandonné	Total
1	**Fournitures**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**01**
	No (%)	00%	0%	00%	100%	00%	100%
	Montant (USD)	**0**	**0**	**0**	**92 943**	**0**	**92 943**
	Montant (%)	00%	00%	00%	100%	00%	100%
2	**Works**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**4**
	No (%)	25%	25%	00%	00%	50%	100%
	Montant (USD)	**47 676**	**818 421**	**0**	**0**	**222 138**	**1 088 235**
	Montant (%)	4,38%	75,20%	0%	00%	20,41%	100%
3	**Services de consultants**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**4**
	No (%)	00%	25%	00%	50%	25%	100%
	Montant (USD)	**0**	**17 556**	**0**	**49 570**	**64 544**	**131 670**
	Montant (%)	00%	13,33%	00%	37,64%	49,01%	100%
5	**Total No.**	**01**	**02**	**0**	**03**	**3**	**9**
	No (%)	11,11%	22,22%	00%	33,33%	33,33%	100%
	Montant (USD)	**47 676**	**835 977**	**0**	**142 513**	**286 682**	**1 312 848**
	Montant (%)	**3,63%**	**63,68%**	**00%**	**10,85%**	**21,84%**	100%

Discussion sur les principales activités d'approvisionnement :

1. **Marchés de fournitures**

   Un (01) marché de fourniture a été planifié en 2022 et qui est actuellement en cours de passation. En effet l'avis d'appel d'offres est lancé le 30 décembre 2022 l'ouverture et

l'évaluation des offres sont prévues le 2 février 2023. Il s'agit de l'acquisition des équipements de la salle Multimédia du CEA/IEA- MS4SSA/UAM. C'est l'une de composante de la Digitalisation des formations à l'Université Abdou Moumouni qui confiée au Rectorat dans le cadre la mise en œuvre de l'impact institutionnel.

Ce retard de lancement du marché est dû à la non disponibilité à temps des spécifications techniques.

2. **Marchés de services de consultants**

Les **Quatre (04)** activités ont été planifiés dont deux sur le plan de passation initial et les deux autres font partie des additifs au PPM. Pour les deux premiers il s'agit du recrutement d'un assistant en passation de marché et le recrutement d'un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM. L'assistant en passation de marché est recruté et actuellement en fonction par contre le consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne n'est pas encore recruté les TDRS de recrutement ne sont pas élaborés à temps.

En ce qui concerne les deux autres activités, il s'agit du recrutement d'un comptable Principal et d'un chef de projet. Ces activités sont venues après, car le comptable Principal du CEA /IEA-MS4SSA a démissionné en plein Gestion et l'idée de recrutement d'un Chef de Projet pour les CEA du Niger est retenue à l'atelier Régional de Cotonou d'où leur prise en compte sur l'additif.

Tous ces recrutements ont été déjà lancés début décembre. Pour le comptable principal, le dépouillement et la Présélection ont eu lieu, les dossiers sont transmis à la Banque Mondiale pour avis de non objection vers fin décembre. Actuellement nous sommes en attente du retour de la Banque avant de Continuer le Processus.
En ce qui concerne le Chef de Projet du CEA/IEA-MS4SSA ; le dépouillement et la présélection auront lieu dans la deuxième semaine du mois de Janvier 2023.

Marchés de travaux

Quatre (04) marchés de travaux ont été planifiés dont les Travaux de Construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM pour un montant total **de 818 421 USD** , les travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM pour un montant total **de 92 943 USD** ; Travaux de rénovation de trois (3) laboratoires de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) pour un montant total **de 47 676 USD** ainsi que les travaux d'Aménagements de l'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA pour montant **de 129 195 USD.**

- **Travaux de Construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM :**

Le Contrat est signé et approuvé le 22 décembre 2022 pour un délai d'exécution des travaux de dix (10) mois.

- **Travaux de rénovation de trois (3) laboratoires de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) :**

le contrat est signé et approuvé, les travaux exécutés et réceptionnés à 100 % le montant est payé.

- **Travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM :**

Le marché n'a pas pu être lancé pour défaut d'étude architecturale qui nous permettra de faire cahier de charge. C'est une composante de la digitalisation des formations à l'UAM géré par le Rectorat dans le cadre de l'impact institutionnel. Cette activité sera reportée en 2023

- **Travaux d'Aménagements de l'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA :**

Le marché n'a pas pu être lancé pour défaut d'étude architecturale, en finition, qui nous permettra de faire cahier de charge. Elle sera aussi reportée en 2023.

3. **Défis en matière d'approvisionnement et mesures d'atténuation**

Les plus importants sont passés en 2022 en l'occurrence les marchés de construction de bâtiments. Le défi majeur pour nous c'est le respect du délai d'exécution des travaux.
Pour cela nous envisageons de proposer au CEA /IEA-MS4SSA de faire un suivi rigoureux de l'avancement des travaux en créant un comité de suivi au sein de la Direction indépendamment du cabinet de suivi et de contrôle.
Ce comité se réunit chaque mois pour faire le point de l'avancement des travaux.

Le deuxième défit c'est l'accélération des activités de passations de marché qui ne peuvent être déclenchées sans entrer en possession les spécifications techniques. A ce niveau nous comptons mener une sensibilisation auprès des bénéficiaires des activités pour qu'ils transmettent à temps au service passation des marchés les spécifications techniques relatives à leur marché.

Prévisions pour la prochaine période

Durant le premier trimestre de l'année 2023, CEA /IEA-MS4SSA compte finaliser tous les processus de passation de marchés en cours et signer les contrats.

Durant le deuxième semestre de l'année 2023, l'essentiel des contrats signés devrait être entièrement exécutés.

Une évaluation interne du PPM 2022 va se faire pour tirer les leçons qui serviront pour l'année 2023 ;

Un nouveau plan prévisionnel de passation des marchés de l'année 2022 devrait être drafté en Janvier 2023.

Responsable de passation des Marchés

Hassan Daouda Aliou

Passation des marchés.

Etat (niveau) de mise en œuvre du plan de passation de marchés au 31 décembre 2022

Plan de Passation des Marché de la CEA/IEA-MS4SSA gestion 2022						
Réf. No. (1)	**Objet du marché**	**Montant Planifié (Francs CFA)HT**	**Montant Planifié (Dollars USA)HT**	**Montant Réalisé (Francs CFA)HT**	**Montant Réalisé (Dollars USA) HT**	**Etat (niveau) D'avancement**
	Travaux					
01	Travaux de Construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM	475 502 400	818 421	448 235 669	410 587	*Marché attribué, contrat signé, les travaux en cours d'exécution*
02	Travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM	54 000 000	92 943	0	0	*Marché attribué, contrat signé, les travaux exécutés et payés*
03	Travaux d'Aménagements de l'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA	75 062 160	129 195	0	0	*Marché no lancé donc reporté en 20223*
04	Travaux de rénovation de trois (3) laboratoires de l'Ecole Normale Supérieure (ENS)	27 699 840	47 676	17 317 083	29 806	*Marché attribué, travaux exécutés et réceptionnés à 100 % le montant est payé*
Nb : 04	**Total *Travaux***	**632 264 400**	**1 088 235**	**465 552 752**	**455 883**	
	Fourniture					
1	Acquisition des équipements pour la salle multimédia du CEA/IEA6-MS4SSA/UAM	54 000 000	92 943	0	0	*Marché lancé dénouement le 02 février 2023*
Nb : 01	**Total *Fourniture***	**54 000 000**	**92 943**	**0**	**0**	

	Service consultant					
1	Recrutement d'un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM	37 500 000	64 544	0	0	*Marché no lancé donc reporté en 20223*
2	Recrutement d'un assistant en passation de marché au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM	10 200 060	17 556	9 000 000	15 490	*Contrat Signé en cours d'exécution,*
3	Recrutement d'un (e) Comptable Principal (e) au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM	11 400 000	19 621	0	0	Présélection faite, les résultats à la BM pour ANO
4	Recrutement d'un (e) Chef (fe) de projet au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM	17 400 000	29 948	0	0	Présélection aura lieu dans la 2éme semaine de Janvier 2023
Nb : 04	**Total *Service consultant***	**76 500 060**	**131 669**	**9 000 000**	**15 490**	
TNB : 09	**Total *GENERAL***	**762 764 460**	**1 312 848**	**474 552 752**	**451 373**	

Responsable de Passation des Marché

Hassan Daouda Aliou